

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		金坛经济开发区地下水电气综合管网一期工程			建设/运营单位（盖章）		江苏金坛经济开发区管理委员会		
国家重大项目库代码		2209-320413-04-01-127546			地债管理系统项目编码		P22320482-0011		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				1.9		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.9	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成金城大道（金沙大道-金湖路）段给水管改造长约17927m；燃气管改造长约8418m；信息管改造长约7456m，信息管道迁移5900米；热力管改造长约5900m；盐管改造长约8000m。					项目已竣工并验收完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	指标1：资金管理到位情况	到位	到位	4	4	资金管理台账		
		指标2：资金使用合规情况	合规	合规	4	4	资金管理台账		
	组织实施	指标1：管理制度健全	健全	健全	4	4	管理制度		
		指标2：制度执行有效	有效	有效	4	4	管理制度		
产出	数量指标	指标1：给水管完成17927m	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标2：燃气管完成8418m	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标3：信息管改造及迁移完成13356m	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标4：热力管完成5900m	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标5：盐管完成8000m	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
	质量指标	指标1：施工材料检测合格率	100%	100%	5	5	材料进场验收报告		
		指标2：工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
	时效指标	指标1：完成各时序的进度计划目标达成率	100%	100%	5	5	施工组织计划		
		指标2：工期按期竣工进度保证率	100%	100%	5	5	施工组织计划		
	成本指标	指标1：是否超出预算计划投资	未超	未超	4	4	竣工财务决算报告		
		指标2：是否节约成本	是	是	4	3	竣工财务决算报告		
效益	经济效益	指标1：收益是否能够支付专项债券本息	是	是	4	4			
		指标2：是否能够带动地方经济发展	是	是	4	3			
	社会效益	指标1：项目建成可提高周边企业生产效率情况	生产效率提高百分比	生产效率提高	3	3	调查服务问卷		
		指标2：项目建成可改善周边居民生活质量	改善生活质量	改善生活质量	3	3	调查服务问卷		
	生态效益	指标1：改善区域生态环境	环境质量提升	环境质量提升	3	3			
		指标2：提高城市承载能力	承载能力提高	承载能力提高	3	3			
	可持续发展	指标1：保障城市的持续健康发展	可持续性	可持续性	3	3			
满意度	服务对象 满意度	指标1：群众满意	100%	100%	4	4	调查服务问卷		
		指标2：园区内企业满意	100%	100%	4	4	调查服务问卷		
总 计						100	98		



自评偏差原因 及 改进措施	由于项目建设过程原材料价格大幅上涨，所需建筑建材涨幅较大，但尚未突破概算投资，下一步，结合本次专项资金绩效评价结果，特别是围绕工作中的问题与不足，加强督促指导和推进，加快完成各项目标任务，如期实现预期绩效目标。
项目主管部门 复核意见	部门负责人：  部门：（盖章） 
财政分管处 （科）室复核 意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 
财政绩效处 （科）室复核 意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 
财政债务处 （科）室重点 监控整改情况	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

