

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

项目使用专项债券资金年度：2023年度

项目名称		金坛经济开发区电网改造一期项目			建设单位(盖章)		江苏金坛经济开发区管理委员会		
国家重大项目库代码		2209-320413-04-01-022020			地债管理系统项目编号		P22320482-0010		
项目累计发行专项债券总额(亿元)				2.2		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		2.2	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 金坛经济开发区电网改造一期项目建设完成: 10KV埋地电缆: 6*200-20*200mm ² , 总长约7430米。 (2) 35KV埋地电缆: 线路总长约380米。 (3) 110KV架空电网: 线路总长约9220米。					项目竣工并验收完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	指标1: 资金管理到位情况	到位	到位	5	5	资金管理台账		
		指标2: 资金使用合规情况	合规	合规	5	5	资金管理台账		
	组织实施	指标1: 管理制度健全	健全	健全	4	4	管理制度		
		指标2: 制度执行有效性	有效	有效	5	5	管理制度		
产出	数量指标	指标1: 10KV埋地电缆7430米	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标2: 35KV埋地电缆380米	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
		指标3: 110KV架空电网9220米	100%	100%	5	5	竣工验收报告		
	质量指标	指标1: 施工材料检测合格率	100%	100%	5	5	材料进场验收报告		
		指标2: 各分项工程竣工验收质量合格率	100%	100%	5	5	材料进场验收报告		
	时效指标	指标1: 前期工作计划完成情况	100%	100%	5	5	施工组织计划		
		指标2: 工程按期竣工进度保证率	100%	100%	5	5	施工组织计划		
	成本指标	指标1: 是否超出预算计划投资	未超	未超	5	5	竣工财务决算报告		
		指标2: 是否节约成本	是	是	5	4	竣工财务决算报告		
效益	经济效益	指标1: 收益是否能够支付专项债券本息	是	是	4	4			
		指标2: 是否能够带动地方经济发展	是	是	4	3			
	社会效益	指标1: 项目建成可提高周边企业生产效率情况	生产效率提高百分比	生产效率提高百分比	4	4	调查服务问卷		
		指标2: 项目建成可改善周边居民用电稳定性情况	用电稳定性	用电稳定性	4	4	调查服务问卷		
	生态效益	指标1: 改善园区环境和整体承载能力	可持续性	可持续性	5	5			
	可持续发展	指标1: 保障城市的持续健康发展	可持续性	可持续性	5	5			
满意度	服务对象 满意度	指标1: 群众满意	100%	5	5	5	调查服务问卷		
		指标2: 园区内企业满意	100%	5	5	5	调查服务问卷		
总 计						100	98		



自评偏差原因及改进措施	2022年至2023年，由于国际大宗商品原材料价格大幅上涨，项目所需建筑建材如铜芯电缆等，涨幅较大，但尚未突破概算投资，下一步，结合本次专项资金绩效评价结果，特别是围绕工作中的问题与不足，加强督促指导和推进，加快完成各项目标任务，如期实现预期绩效目标。
项目主管部门 复核意见	 
财政分管处 (科)室复核意见	处(科)室负责人:  
财政绩效处 (科)室复核意见	处(科)室负责人:  
财政债务处 (科)室重点监 控整改情况	处(科)室负责人:  

备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关,项目单位要对数据的真实性、准确性负责;
 2、对目标完成情况存在偏差的项目,从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析,查找原因,提出改进的意见建议;
 3、对目标完成偏差较大的项目,列入重点监控,并说明整改情况;
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标须增列出评分公式。

