

附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称	金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程			建设/运营单位（盖章）	常州市金坛区交通工程建设管理处		
国家重大项目库代码	2402-320413-04-01-472332			地债管理系统项目编码	P24320482-0004		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.98	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度计划投资1亿元，项目进场施工			截止2024年底，投资0.98亿元，项目已进场施工			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	序时进度	≥80%	6	6	财政资金下达到达实施单位情况
		指标2：资金执行率	序时进度	≥80%	6	6	项目单位收到财政资金后使用情况
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	6	6	财政资金付息情况
		指标4：资金使用合理性	合规	合规	6	6	财务数据及凭证
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	制度规章相关材料
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	项目组织资料及访谈
产出	数量指标	指标1：运输连接线建设进度	100%	70%	6	4	工程进度情况
		指标2：地下管网建设进度	100%	20%	6	2	工程进度情况
	质量指标	指标1：原材料抽检合格率	≥95%	100%	3	3	原材料使用情况
		指标2：工程验收合格率	≥95%	100%	3	3	工程验收情况
	时效指标	指标1：重要工程节点把控率	100%	100%	3	3	监理材料
		指标2：工程质保期限	2年	2年	3	3	工程质量验收情况
成本指标	指标1：成本节约率	≥1%	≥1%	6	6	阶段性审计结果	
效益	经济效益	指标1：提升周边区域土地价值	可提升	可提升	3	3	区域周边土地价值调查情况
		指标2：带动周边社会投资	可带动	可带动	3	2	区域周边社会投资调查情况
	社会效益	指标1：提高周边居民生活质量	提高	提高	3	3	区域内居民生活质量调查情况
		指标2：增加居民就业	增加	增加	3	2	区域内居民就业调查情况
	生态效益	指标1：建筑水、电、施工符合节能要求	符合	符合	3	3	施工节能调查情况
		指标2：建设期环境影响符合要求	符合	符合	3	3	环境影响调查情况
可持续发展	指标1：人居环境	持续改善	持续改善	3	3	区域内居住环境调查情况	
	指标2：营商环境	持续提升	持续提升	3	3	区域内营商环境调查情况	
满意度	服务对象	指标1：居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	区域内居民访谈
总计					100	92	
自评偏差原因及改进措施	项目进度滞后，尽快推进项目进度						
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科室）复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科室）复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科室）重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。